

ARAFA Sarl Lot VA 12 C Bis Tsiadana (261) 33 25 668 12 - (261) 33 04 804 76 contact.arafa@gmail.com 3001863249 **STAT** 42201 11 2015 0 10041

# **RAPPORT DE CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE ALAKAMISY FENOARIVO**

### I. Etat d'avancement de la construction

Cette partie sera divisée en 3 pour représenter chaque phase de la construction.

#### 1.1. Phase 1 : début de la construction

La construction de la latrine a débuté la semaine de 9 Septembre 2019 par l'installation et repli de chantier suivi du piquetage et fouille et l'élévation de la maçonnerie



Figure 1 : Piquetage



Figure 2 : Fouille



Figure 3 : béton et maçonnerie de l'infrastructure



Figure 4 : maçonnerie superstructure de l'intérieur



Figure 5 : maçonnerie superstructure de l'extérieur





Figure 6 : enduit et revêtement de l'intérieur



Figure 7: enduit de l'extérieur





Figure 8 : charpente en bois et pose des entretoises

# I.2. Phase 2 : construction de la partie assainissement

Cette phase devait commencer la semaine de 7 Octobre 2019 mais il y avait un problème avec le TELMA concernant leur ligne de câblage découverte en dessous de la partie pour la construction de la fosse septique.

Ainsi, après avoir reçu l'autorisation via TELMA, la construction de la fosse septique n'a reprise que le 29 Octobre 2019.



Figure 9 : mise en œuvre de la fosse septique (fouille)





Figure 10 : Fouille et finition du puisard



Figure 11 : Toiture du bloc sanitaire et coulage du béton de la fosse septique

#### I.3. Phase 3: Finition de la construction

Cette phase représente toute la finition du bloc : installation électrique, installation en plomberie (toilette, pissoire et lave main), le carrelage et la peinture qui sont en cours d'exécution.



Figure 12 : pose des voliges et installation électrique



Figure 13 : installation des plomberies et évacuation vers la fosse septique



Figure 14 : pose des équipements sanitaires



Figure 15 : pose des carreaux



Figure 16 : Etat actuel du bloc sanitaire (ce 28 Novembre 2019)

Il ne reste donc plus que la peinture, la pose des carrelages et la finition des installations des plomberies pour les dernières semaines à suivre.

Ainsi le planning initialement avancé sera respecté et la fin du chantier est prévue le vendredi 13 Décembre 2019.

## <u>NB</u> :

L'alimentation en eau et électricité (source) du bloc sanitaire est à la charge de la Commune et est encore en cours.